

附件2-1:

项目支出部门评价报告

(2023年度)

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

工程批准、核准号：安府办字[2019]78号、安发改审[2019]36号。
项目概况：规划建设的凤山片区安置房（棚改项目）项目位于安义县凤山大道西侧，北外环路南侧，规划支路北侧，基地西侧为教育路。总用地面积约 73334 m²（约合 110 亩），经规划总建筑面积 209240 m²，其中计容建筑面积 146120 m²，不计容建筑面积 63120 m²。区域内主要为住宅及配套用房、地下停车库等。凤山路北延工程总用地面积 34000 m²，规划道路长 850 米，道路宽 40 米，为双向六车道城市道路。资金来源：县财政资金（100%）。2023 年度资金投入 6338 万元。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

完成但不限于建筑、结构、装饰装修、水电暖通、消防、智能化、室外管网、室外道路、园林绿化、基坑围护、电梯购置及安装等工程施工图上所有内容。项目目标完成 6338 万元。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

目的：对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，

确保资金使用合规合法，促进工作效率的提高；

对象：施工单位

范围：凤山片区安置房及凤山路北延项目改造完成程度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：1. 公开原则：公开评价目标、标准和方法，评价过程和结果要公开；2. 客观公正原则：坚持定量与定性相结合的方法，建立科学适用绩效指标评价系统；3. 多层次、多渠道、全方位评价的原则；4. 绩效评估经常化、制度化的原则。

考核标准和方法：以责任制规定的标准为依据，以工作数量、工作质量、工作效率、工作效益为考核要素。

（三）绩效评价工作过程。

评价工作工程：(1) 成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；(2) 参与项目评价工作协调会议，提请相关职能部门及被评价方的帮助和配合，确定相关部门的联络人员；(3) 组织赴项目调研，现场考察与收集初步资料；(4) 项目评价小组联合相关部门参与人员，设计项目评价指标体系及评价方案；(5) 确定项目评价指标体系和评价方案；(6) 按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作；(7) 开展资金使用情况调查工作；(8) 撰写调研的阶段情况综合报告。

一、综合评价情况及评价结论

安义县凤山片区安置房<棚户区>项目完成绩效指标，评价为良好。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

- 1、项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。
- 2、项目申请、设立过程符合相关要求，
- 3、项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，
- 4、绩效指标清晰、细化、可衡量，
- 5、项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，
- 6、项目预算资金分配是有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。

(二) 项目过程情况。

- 1、实际到位资金与预算资金相同，
- 2、项目预算资金按照计划执行。
- 3、项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，
- 4、项目实施单位的财务和业务管理制度健全，
- 5、项目实施符合相关管理规定。

(三) 项目产出情况。

- 1、项目实施的产出数与计划产出数相当，
- 2、项目完成的质量达标产出数与实际产出数相同，
- 3、项目实际完成时间在计划完成时间内，
- 4、完成项目计划工作目标的有节约成本，

(四) 项目效益情况。

满足相应的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等指标要求。

二、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 1、提高认识，强化领导，为绩效监控提供保障。
- 2、注重细节、环环相扣，为绩效监控奠定基础。
- 3、责任到人，目标明确，为绩效监控提供支撑。
- 4、按月检查，及时纠偏，确保绩效目标的完成。
- 5、砂因政府管控及资源匮乏，存在供应不及时情况，影响现场施工。
- 6、工程款不能按合同要求支付，影响现场施工。

三、有关建议

- 1、制定施工所必须资源的供应制度，确保重点项目的施工。
- 2、及时审核项目产值，按相应制度及合同要求及时支付工程款。

七、其他需要说明的问题

无