

## 项目支出部门评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：长埠镇两整治一提升

项目单位：安义县长埠镇人民政府

主管部门：安义县长埠镇人民政府 (盖章)

评价时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

评价机构：第三方机构 专家组 部门评价组

2024 年 5 月 10 日

# 长埠镇人居环境提升工程项目支出部门评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1、项目背景

长埠镇人民政府按照市县安排，整治好农村人居环境。立足“三清二改一管护”，开展各具特色的村庄环境整治。根据各地开展人居环境整治中道路建设、场地平整硬化、清理塘沟等工程，2023 年长埠镇政府计划投入资金 1000 万元，用于人居环境提升工程，建设秀美乡村。

#### 2、主要内容及实施情况

2023 年长埠镇人居环境提升工程项目，主要建设内容：完成村庄道路修建 3200 米，村庄环境长效管护 117 个村庄、杂草清除等。

截止到 2023 年 12 月 20 日，长埠镇人居环境提升工程项目建设内容全部完成。

#### 3、资金投入和使用情况

2023 年 11 月 30 日项目资金 1000 万元全部足额到位，资金到位率= $(\text{实际到位资金}/\text{预算资金}) * 100\% = 500/500 * 100\% = 100\%$ 。根据长埠镇政府付款凭证，截止到 2023 年 12 月 31 日，项目支出总计为 1000 万元，预算执行率= $(\text{实际支出资金}/\text{实际到位资金}) * 100\% = (500/500) * 100\% = 100\%$ 。

### (二)、项目绩效目标

## **1、总体目标**

扎实推进人居环境提升工程工作，立足清理垃圾、清理塘沟、清理废弃物；提升改美家园，改好习惯，不断改善村容村貌，提升村民清洁卫生意识，建设美丽宜居村庄。

## **2、阶段性目标**

积极组织项目实施，在规定的时期内完成人居环境提升工程项目的各项目标任务，解决村庄“脏乱差”问题，持续改善农村人居环境。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一) 绩效评价目的、对象和范围**

#### **1、绩效评价的目的**

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息；

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；

③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用

效率的提高和项目效益的增强。

## **2、绩效评价的对象和范围**

本次预算绩效评价的对象和范围为纳入长埠镇人居环境提升工程项目的预算资金，合计 1000 万元。

### **(二)、绩效评价原则**

#### **1、绩效评价的原则**

绩效评价应当遵循以下基本原则：

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

③分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

④绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### **三、综合评价情况及评价结论**

该项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：

综合得分在 90（含）-100 分为优；

综合得分在 80（含）-90 分为良；

综合得分在 60（含）-80 分为中；

综合得分在 60 分以下为差。

### **（一）综合评价情况**

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查等方式，对 2023 年度长埠镇人居环境提升工程项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 **95.8 分**，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“**优**”。根据对决策、过程、产出、效益指标的评分标准进行评价，四项指标得分分别为 20 分、20 分、30 分、25.8 分，具体得分情况见附表。

### **（二）评价结论**

长埠镇人居环境提升工程项目总体实施情况较好，项目基本达到预期目标，项目设立流程合理、执行过程中有相应的管理制度，预算编制科学合理，资金执行情况较好。长埠镇人居环境提升工程项目均已完成并验收合格，项目产出质量较高，符合项目预期效益目标，村庄群众满意度较高。

项目实施过程中未发现重大违规事项，但存在垃圾清运不及时等问题。

## **四、绩效评价指标分析**

### **（一）项目决策情况**

#### **1、项目立项（7 分）**

##### **（1）立项依据充分性（3 分）**

长埠镇人居环境提升工程项目，是长埠镇人民政府确定的 2023 年重

点民生项目，依据镇政府年度工作计划设立。项目立项与部门职能相符，属于部门履职所需，同时未发现项目与相关部门同类项目或部门相关项目重复的情况。

## **(2) 立项程序规范性 (4分)**

长埠镇人民政府按照农村环境综合整治工作部署，扎实推进人居环境提升工程工作，立足清理垃圾、清理塘沟、清理废弃物；提升改美家园，改好习惯，不断改善村容村貌，提升村民清洁卫生意识，建设美丽宜居村庄。项目根据履职发展需要设立，项目立项程序规范。

**依据评分标准，长埠镇人居环境提升工程项目立项指标得 7 分。**

## **2、绩效目标 (7分)**

长埠镇人居环境综合整治项目按要求进行预算绩效目标申报，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性、预期产出效益和效果符合正常的业绩水平与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。并将绩效指标细化、量化，绩效指标与项目目标任务数相对应。

**依据评分标准，长埠镇人居环境整治项目绩效目标指标得 7 分。**

## **3、资金投入 (6分)**

### **(1) 预算编制科学性 (3分)**

根据长埠镇人居环境提升工程项目计划情况，项目初步概算为 500 万元。长埠镇人居环境提升工程项目预算金额为 500 万元，预算编制较为科学，预算内容与项目内容相匹配，预算测算依据充分。

### **(2) 资金分配合理性 (3分)**

项目资金分配按照项目实施所需经费进行测算安排，项目资金分配依据充分，分配额度合理。

依据评分标准，长埠镇人居环境提升工程项目资金投入指标得 6 分。

## **(二)、项目过程情况**

### **1、资金管理（13 分）**

#### **(1) 资金到位及预算执行率（7 分）**

根据长埠镇人居环境提升工程项目决策实际情况，长埠镇人居环境提升工程项目预算安排资金为 500 万元，实际到位资金 500 万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）\*100%=500/500\*100%=100%，资金到位率 100%。

依据项目资金使用账目，项目实际支出资金 500 万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）\*100%=（500/500）\*100%=100%，预算执行率 100%。

#### **(2) 资金使用合规性（6 分）**

长埠镇人居环境提升工程项目资金使用参照单位财务管理制度和政府会计核算制度进行资金管理和核算，资金拨付有完整的审批程序和手续。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

依据评分标准，长埠镇人居环境提升工程项目资金管理指标得 13 分。

## **2、组织实施（7分）**

### **(1) 管理制度健全性（3分）**

长埠镇人居环境提升工程项目资金使用参照单位财务管理制度和政府会计核算制度进行资金管理和核算，管理制度相对健全。

### **(2) 制度执行有效性（4分）**

长埠镇人民政府在项目实施时，严格按照政府招标要求开展工作，工程招标流程合规、监理记录完整，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

**依据评分标准,长埠镇人居环境提升工程项目组织实施指标得7分。**

## **(三) 项目产出情况**

### **1、产出数量（10分）**

#### **(1) 道路建设长度等完成数（10分）**

根据长埠镇人居环境提升工程项目工程竣工验收清单，项目建设内容包含完成村庄道路修建 3200 米，村庄环境长效管护 117 个村庄等；实际完成建设内容与合同工程建设量要求相符。

**依据评分标准，长埠镇人居环境提升工程项目产出数量指标得10分。**

### **2、产出质量（10分）**

#### **1、工程验收合格率（10分）**

依据《工程竣工验收报告》，长埠镇人居环境提升工程项目，在 2023



年12月20日前，由施工、监理、建设单位组成的项目工程验收小组，完成了全镇人居环境提升工程项目的验收工作，工程竣工验收合格。

**依据评分标准，长埠镇人居环境提升工程项目产出质量指标得10分。**

### **3、产出时效（5分）**

#### **（1）项目完成及时性（5分）**

根据项目施工合同，长埠镇人居环境提升工程项目的工程项目和村庄长效管护等工作，全部按计划组织施工，完成各项工作任务，做到了及时完成。

**依据评分标准，长埠镇人居环境提升工程项目产出时效指标得5分。**

### **4、产出成本（5分）**

#### **（1）成本节约率（5分）**

长埠镇人居环境提升工程项目预算总计500万元，截止到2023年11月30日，项目资金实际支出总计为500万元，与长埠镇人居环境提升工程项目预算资金一致，故项目成本控制情况较好。

**依据评分标准，长埠镇人居环境提升工程项目产出成本指标得5分。**

## **（四）项目效益**

### **1、社会效益（20分）**

#### **（1）村容村貌整洁率（20分）**

长埠镇人居环境提升工程项目实施后，村庄的“脏乱差”问题得到了较好的整治，村庄卫生干净，环境整洁，村容村貌得到有效提升。但存

在有时少数村庄垃圾清运不及时问题，影响村容村貌整洁。

**依据评分标准，长埠镇人居环境提升工程项目社会效益指标得 15.8 分。**

### **3、满意度（10 分）**

#### **(1) 群众满意度（10 分）**

评价小组通过随机访问当地群众，发放问卷 30 份，了解其对人居环境提升工程的满意度；收回问卷 30 份，其中有效问卷 30 份，其中 27 人对人居环境提升工程表示满意，认为开展人居环境提升工程后，村庄的“脏乱差”问题得到较好的整治，村庄干净整洁，群众满意度为 90%。

**依据评分标准，长埠镇人居环境提升工程项目满意度指标得 10 分。**

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **(一) 主要经验及做法**

#### **1、落实相关制度，强化工程管理**

全面规范政府招标制度。为了增加工作透明度，长埠镇政府根据多年来项目工程的工作经验，对长埠镇城镇基础设施建设项目工程招标，首先明确规定中标单位必须具备营业证书、资质证书等相关材料，既看资质又重业绩。在招标评标环节，选取有关专家对相关招标材料进行评审，择优选取施工单位，为有效保证工程质量和工程进度奠定了基础。

严格落实工程监理制度。为把监理工作落到实处，聘请了专业的监理人员，按照上级关于工程质量管理的相关规定，对建设工程实施全面的跟踪监理，坚决执行“四严”要求，即严把材料关；严禁不合格材料

进场；严把实验关；严格做好各项标准试验及各项抽检试验，加大抽检力度和频率，确保质量符合要求。工程监理人员在强化质量管理、控制工程造价、提高投资效益及施工管理水平等方面发挥了积极作用。

## **(二) 存在的问题及原因分析**

### **1、项目存在垃圾清运不及时的问题**

长埠镇人居环境提升工程项目，在村庄环境长效管护工作中，存在有时村庄垃圾清运不及时的现象，影响村庄环境卫生的整洁。经了解出现这种情况的原因是，因有时垃圾多，清运工作量大，疏忽了少数村庄还有垃圾需清运，故出现了垃圾清运不及时的问题。

## **六、有关建议**

### **1、提升村庄环境卫生长效管护工作机制**

针对在村庄长效管护工作中，存在垃圾清运不及时的问题，主要原因是因工作疏忽而导致存在垃圾清运不及时的问题。长埠镇应加强对村庄环境卫生长效管护工作的督导，坚持常年检查督导，及时发现村庄环境卫生长效管护工作中存在问题，认真做好整改，保持村庄环境卫生干净整洁，建设美丽宜居乡村。

## **七、其他需要说明的问题**

无。